

长春飞鹤牧场二期 潘晟昱 摄

洮北区铅酸电池生产及废旧铅蓄电池综合利用项目 段卫军 摄

项目总投资40亿元,建设年限从2022年2月至2023年10月。项目全部建成后形成年产2000万kVA铅酸电池生产和年处理20万吨废旧铅蓄电池综合利用项目。一期建成,综合楼与研发楼的基础建设已完成,综合楼一层楼浇筑已完成。正在开展研发楼与综合楼基础施工、回填土方、给排水管线铺设工作。计划8月进行厂房建设,11月暖封闭,设备进场进行安装。2023年3月进行设备调试,6月试生产。



洮北区铅酸电池生产及废旧铅蓄电池综合利用项目 段卫军 摄



吉林省德信生物工程有限公司核心育种场建设项目

项目总投资1.3亿元,位于洮北区保民农场五分场境内,主要建设牛舍16栋、隔离舍1栋、办公室2座、草料区1座,及其他附属配套设施。建成后核心育种场基础母牛存栏量3000头、年产冻精700剂,年均培育种公牛500头,年产值4000万元。将带动周边地区养殖户肉牛发展规模,提高地区农户收入,提升产业结构优化,促进经济发展,社会效益明显,将一跃成为全国龙头企业。目前,基础母牛正在开展基础建设,预计2025年6月竣工。

洮南万华绿色工业化定制家居产业集群项目

项目总投资120亿元,建设年限从2022年7月至2025年10月,共建设4个项目。万华50万立方米木香生态板加工制造项目。计划投资40亿元,建设年产50万立方米的木香生态板生产线,建设一条年产5万套全屋定制家居产品的智能化生产线。项目达产后,可实现产值70亿元;定制家居产业集群项目。计划投资76亿元,生产高档家具和工业化定制家居产品。项目全部建成投产后,可实现产值130亿元;产业集群物流配送中心项目。计划投资1.5亿元,运输能力达到150万吨/年,服务整个产业的物流配送。项目建成投产后,可实现产值2亿元;木香板原料生产基地项目。由万华合作伙伴建设木香板原料生产基地,计划投资2.5亿元,5年内栽植速生杨15万亩,补充生产原料。同时,采取市场化运作方式,收购洮南市150公里半径范围内的农林废弃物,确保年供给原料达到75万吨,年实现产值3亿元。项目全部建成投产后,年实现产值200亿元以上。目前,已完成项目区60万平方米土地征收,正在进行项目区7通一平土地平整工作,回填土方8万立方米,平整面积3.5万平方米,完成速生杨(木香板原材料)栽植3万亩,成立万华职业技术学校。



洮南万华绿色工业化定制家居产业集群项目 魏德福 摄

洮南上海电气风电装备制造产业园项目

项目总投资10亿元,建设年限从2022年6月至2023年12月,共建设3个项目。400套大型叶片制造项目。计划投资2.5亿元,生产碳纤维与玻璃纤维混合叶片,设计最大生产型号150米,全部达产后,年实现产值8亿元;200万千瓦大型智能风电机组整机制造项目。计划投资4亿元,主要生产5兆瓦及以上大型智能风电机组,全部达产后,年实现产值40亿元;新能源配套产业项目。计划投资3.5亿元,生产风电整机相关的电气件以及结构件,年实现产值10亿元。项目全部建成投产后,年实现产值58亿元。目前,已完成投资5200万元。综合楼基础建设已经完成并回填,叶片联合厂房基坑挖掘及垫层浇筑已全部完成,独立基础浇筑完成35%。



洮南上海电气风电装备制造产业园项目 李鹤明 摄

白城经开区安波福高频数据线智能化改造项目

项目总投资4200万元,2021年至今,安波福电气系统有限公司白城分公司先后研发投产自动化一体生产线11条,实现高频数据线产品从加工到检验的自动化生产,并结合量身打造的生产系统,将生产节拍缩短到平均20秒以内,人均产出提高约3倍以上,预计2022年可实现年产汽车用高频数据线400-600万根。目前,项目已经建成正式投产。



白城经开区安波福高频数据线智能化改造项目 段卫军 摄

吉林梅花氨基酸有限责任公司年产2万吨黄原胶项目

项目位于白城工业园区,总投资4亿元,建设年产2万吨黄原胶工艺生产装置、储存设施及配套的公用工程和辅助设施。包括:发酵车间和提取车间、酒精罐区、循环冷却水装置、动力车间和车间控制室。项目达产后,年实现产值10亿元。项目于5月开工,预计今年底完成土建工程及部分设备安装,计划将于2023年3月竣工投产,到2023年底新增产值10亿元。

攻坚克难求突破 比学赶超谋发展

白城市开展全市高质量发展重点项目联检记事

本报记者 张磊 尹雪 通讯员 张赫



白城市重点项目简介(部分)

大安吉电风光制氢合成氨一体化项目

项目总投资121亿元,项目年产绿氢6.4万吨、年产合成氨36万吨。建成后向电网企业缴纳输配电费及容量费,年向电网企业缴纳容量费约1.9亿元,合每年向电网企业缴纳购电成本合计4.26亿元。目前,项目前期46项重点工作现已完成16项,正在实施13项,着手跟进17项;项目区地上附着物查测统工作接近尾声;厂区2.1公里道路建设和雨污水管网及人行道、路灯等配套设施建设正在稳步向前推进。

大安年产40万吨锂离子电池负极材料一体化及配套建设项目

项目总投资81亿元,分为两期建设。一期投资41亿元,为年产15万吨锂离子电池负极材料一体化项目;二期投资40亿元,为年产25万吨锂离子电池负极材料一体化及配套项目。项目建成后,年可实现产值180亿元。目前,一期工程1号厂房已完成打桩,正在浇筑设备基础及加工钢结构构件,土建施工基本完成,钢结构安装正在进场。2号厂房人员设备已入场,计划10月末施工单位全部进场,11月开始调试设备,12月开始带料生产,2023年1月5万吨厂房开始满产,年产值可达15.6亿元。

镇赉新型绿色智能化年产30万吨柠檬酸项目

项目总投资20亿元,一期投资12亿元,二期投资8亿元;一期建设从2022年2月至2023年10月,二期建设从2024年4月至2025年10月。一期项目主要建设柠檬酸生产装置,玉米烘干、原料车间、发酵车间、提取车间、成品车间等建筑物,购置液化罐、发酵罐、结晶罐、蒸发器、烘干机、包装机等生产设备。一期项目建成达产后,年可消耗玉米26万吨,预计实现年产值15亿元;二期项目建成达产后,一二期年可消耗玉米52万吨,预计实现年产值30亿元。目前,综合办公楼桩基工程已完成,正在进行机加车间、精制车间、玉米筒仓、发酵车间基础施工,道路及用水管线施工。



镇赉新型绿色智能化年产30万吨柠檬酸项目施工现场 潘晟昱 摄

镇赉年产8万吨高性能玻璃纤维及制品项目

项目总投资8.2亿元,建设年限从2022年2月至2023年12月,分两期建设。一期项目投资2.2亿元,年产2万吨;二期项目投资6亿元,年产6万吨。主要建设14条生产线、生产车间、库房、办公楼及配套设施。项目建成达产后,预计可实现年产值16亿元。目前,1、2号车间已建成投产,3、4号车间主体完工,正在进行员工宿舍、浴池建设及外墙修砌。



镇赉年产8万吨高性能玻璃纤维及制品项目 段卫军 摄

东方电气(通榆)新能源装备制造基地项目

项目总投资15亿元,建设年限从2021年8月至2023年8月,分两期建设。一期主要建设智能风机装备制造1座、发电机制造1座、风机叶片制造1座、风力发电机电控系统制造1座。二期主要建设高端风电叶片厂。项目建成投产后年产值可达60亿元。目前,正在进行消防电气安装,室外雨水管道安装,办公楼室内装修,涂料粉刷,厂房电气安装,厂区路面平整。

东方电气(通榆)新能源装备制造基地项目 段卫军 摄

凡瑞重工(通榆)新能源装备制造基地项目

项目总投资10亿元,主要生产各类环形锻件、各类轴承锻件、各类大型结构件,可实现年产10万吨环段法兰和500套套风电风机配套结构件。项目建成投产后,年产值可达25亿元以上。目前,正在进行厂房内部路面硬化、厂房彩钢板安装,办公楼装修。

凡瑞重工(通榆)新能源装备制造基地项目 段卫军 摄

通榆德翔1亿只肉鸡全产业链融合发展项目

项目总投资67亿元,建设年限从2022年8月至2025年8月,将建设10座200万套父母代种鸡场、1亿只鸡雏孵化厂、30座规模化肉鸡养殖场、年产100万吨饲料厂、30万吨生物有机肥厂及食品加工厂。项目建成投产后,年产值可达100亿元。目前,项目公司注册完成;规划选址已完成;正在进行围挡施工和表土剥离,下一步办理项目前期手续。



通榆德翔1亿只肉鸡全产业链融合发展项目 段卫军 摄

项目总投资5亿元,建设办公楼、车间及相关配套设施。主营产品为:风塔地轴、塔筒、叶片螺栓的制作;地轴壳的制作;新能源(风电太阳能)项目的投资及开发。建成投产后,年产值可达5亿元。目前,项目方案和可研审查已完成。临时项目地面硬化及钢筋区地面硬化、临时用电接入、临时取水打井已完成,办公楼和厂房基础已开槽。

通榆德翔1亿只肉鸡全产业链融合发展项目 段卫军 摄

施必牢(通榆)紧固系统智能制造项目

项目总投资10亿元,主要生产各类环形锻件、各类轴承锻件、各类大型结构件,可实现年产10万吨环段法兰和500套套风电风机配套结构件。项目建成投产后,年产值可达25亿元以上。目前,正在进行厂房内部路面硬化、厂房彩钢板安装,办公楼装修。

施必牢(通榆)紧固系统智能制造项目 段卫军 摄